TERMINABLAUFPPLAN

Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen
Sanierung B-Trakt

Son 06.11.22

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Aug '22	Sep '22	Ok '22	Nov '22	Dez '22	Jan '23	Feb '23	März '23	Apr '23	Mai '23	Jun '23	Juli '23	Aug '23	Sep '23	
1	Ausführungsplanung	25 Tage	Mon 24.10.22	Mon 28.11.22															
2	Farb- und Materialfestlegung	1 Tag	Mon 21.11.22	Mon 21.11.22															
3	LV-Erstellung Block 1	25 Tage	Mon 14.11.22	Fre 16.12.22															
4	Übergabe LVs Block 1 an AG	1 Tag	Mon 19.12.22	Mon 19.12.22															
5	Sichtung LVs durch RPA	4 Tage	Die 20.12.22	Fre 23.12.22															
6	Weihnachtspause	11 Tage	Don 22.12.22	Fre 06.01.23															
7	Nachbearbeitung LVs	3 Tage	Mon 09.01.23	Mit 11.01.23															
8	Veröffentlichung Block 1	1 Tag	Mit 11.01.23	Mit 11.01.23															
9	Kalkulationszeit Block 1	15 Tage	Mit 11.01.23	Die 31.01.23															
10	Submission / Auswertung Angebote	10 Tage	Mit 01.02.23	Die 14.02.23															
11	Einspruchsfrist / Auftragsvergabe "1"	10 Tage	Mit 15.02.23	Die 28.02.23															
12	Materialbestellung	18 Tage	Mit 01.03.23	Fre 24.03.23															
13	Umzug in Mobilbauklassen (6 AUR)	1 Tag	Fre 24.03.23	Fre 24.03.23															
14	Osterferien 2023	10 Tage	Mon 27.03.23	Die 11.04.23															
15	Bauzeit	98 Tage	Mon 27.03.23	Mit 16.08.23															
16	LV-Erstellung Block 2	20 Tage	Don 12.01.23	Mit 08.02.23															
17	Sichtung LVs durch AG / RPA	3 Tage	Don 09.02.23	Mon 13.02.23															
18	Nachbearbeitung LVs	3 Tage	Die 14.02.23	Don 16.02.23															
19	Veröffentlichung Block 2	1 Tag	Don 16.02.23	Don 16.02.23															
20	Kalkulationszeit Block 2	15 Tage	Die 14.02.23	Mon 06.03.23															
21	Submission / Auswertung Angebote	10 Tage	Die 07.03.23	Mon 20.03.23															
22	Einspruchsfrist / Auftragsvergabe "2"	10 Tage	Die 21.03.23	Mon 03.04.23															
23	Sommerferien 2023	30 Tage	Don 06.07.23	Mit 16.08.23															