

Bauvorhaben: Erweiterung Kindergarten Schwarme um eine Krippe
Mühlenweg 15, 27327 Schwarme

Bauherr: Gemeinde Schwarme,
Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-Vilsen

Ort / Datum: Schwarme, 23.04.2012

Teilnehmer: Frau Siemers, SG Bruchhausen-Vilsen
Hr. Benecke, SG Bruchhausen-Vilsen
Frau Ehlert, KiGa Schwarme
Mitarbeiterin, KiGa Schwarme
Hr. Lüneberg, JL INGENIEURE
Hr. Heinsohn, JL INGENIEURE

Der Ortstermin hat folgendes ergeben:

Pkt.	Thema	Aufgabe
1.	Die Umbauarbeiten im KiGa Schwarme sollen im Waschraum 1, wie im ersten Konzept aufgezeigt, ausgeführt werden. Die Anordnung der Sanitäreinrichtung soll jedoch nochmals neu geplant werden. Die Dusche soll hinten links im Waschraum, die Wickelkommode unter dem Fenster und die beiden WC's sollen gegenüber der Dusche und der Wickelkommode angebaut werden. Das Waschbecken soll an die rechte Flurwand verlegt werden. Geplant ist eine gemauerte und mit Mosaikfliesen geflieste Dusche. Alle Kanten sollen abgerundet und der Ablauf muss verschließbar sein. An der Wickelkommode soll eine Treppe montiert sein, auf der die Kinder hochkrabbeln können. Der Waschtisch wird als Doppelwaschtisch in einfacher Form ausgeführt. Aufgrund Platzmangels soll die Tür ggf. als Schiebetür ausgeführt werden. Im Raum „Krippe-Schlafen“ werden die Küchenzeile und das Fliesenschild demontiert. Die Akustikdecke wird definitiv im Schlafraum sowie im Flur eingebaut. Die Türen zum Gruppenraum 1 sowie von der Halle in den Flur, werden mit zwei runden Glasausschnitten ausgestattet. Ein Glasausschnitt wird im unteren Bereich, auf Höhe der Kinder, und der andere Glasausschnitt, im oberen Bereich, auf Höhe von Erwachsenen angeordnet. Die Beleuchtung im Schlafraum der Krippe muss komplett erneuert werden und dimmbar sein. Es sollte eine Schaltung mit zwei Schaltkreisen, einmal für Wandleuchten und einmal für Deckenleuchten möglich sein. Im Anschluss ist geplant, eine Glasgewebetapete im gesamten Raum neu aufzubringen. Der Bodenbelag wird ebenfalls ausgetauscht. Für alle Türen im Kindergarten ist ein Fingerklemmschutz auszuschreiben. Von JL ING. sollen lediglich die Umbaumaßnahmen im Gebäude kostentechnisch ermittelt werden. Die Einrichtung im Waschraum (Wickelkommode und Schränke) sowie die Außenanlagen werden von JL ING. nicht berücksichtigt. Die Überarbeitung soll in den nächsten 2 – 3 Wochen vorgelegt werden.	

Großenwörden, 26.04.2012 he/hvh

JL INGENIEURE
Dipl.-Ing. Jens Lüneberg

Verteiler:
alle Teilnehmer